拆除模板支架安全技术交底

GDAQ330205

施工单位：广东大城建设集团有限公司

工程名称	建建材及锂电装备智能制造基地项目	分部分项工程	（车间二、车间三、车间四、独立辅房、门卫一）（±0.000 以上）；车间一、研发车间、综合楼一、综合楼二（± 0.000 以上）	工种	木工/内架

一、进入施工现场必须遵守安全操作规程和安全生产纪律，特种作业人员必须持证上岗。

二、作业前应先检查，使用的手锤、扳手等工具是否安全牢靠，临边防护是否已落实。

三、拆除侧模是应在浇筑混凝土后达到施工组织设计规定强度等级要求后进行。

四、拆除混凝土梁板底模应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204－2002 规定；

结构类型	结构跨度（m）	按设计的混凝土强度标准值的百分率（%）
板	≤2	≥50
	>2，≤8	≥75
	>8	≥100
梁、拱、壳	≤8	≥75
	>8	≥100
悬臂构件	—	≥100

五、拆除 4m 高及其以上的模板支架时，应先搭设内脚手架，禁止用钢板或烂板作脚手板为立人板。

六、打松上垫块或木楔时，防止飞落伤人。

七、用长铁棒撬拆模板时，人不要站在正在拆除的模板下方，注意整块模板掉落伤人。

八、拆模间歇时，应将已活动的模板、支撑拆除运走，妥善堆放，防止踏空、扶空而跌倒坠落，临边的断枋、短枋短料及螺栓应及时清入构筑物内，严防坠落伤人。

九、按次序分批段拆除支顶，不得一次将顶撑全部拆除，以免模板一次性大面积脱落，尤其是钢模板，悬臂支撑和梁底支顶应按方案回顶一至二层。

十、混凝土板上的预留洞口，应在拆除模板后立即将洞口盖好。严防高处坠落事故发生。

十一、应配备有灭火器材。

十二、作业中，不准吸烟或动火。

十三、现场补充交底内容：

交底人签字：叶得堂

日　　期：2023.4.23

接受人（全员）签字：

黄国全 黄元强 [illegible] 陈安小 [illegible] 谭[illegible]

[illegible] 陈[illegible] 舒[illegible] 刘[illegible]

注：本交底一式三份，班组、交底人、资料保管员各一份。